

Informacja dotycząca stanu przygotowań inwestycji planowanych do realizacji w 2023 roku.

Nazwa inwestycji	Etap realizacji inwestycji
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach w ciągu ul. Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	Jest wykonany projekt. Złożony jest wniosek na zgłoszenie robót , są ustalane z KOWR sprawy przekazania terenu pod budowę. Planowane rozpoczęcie inwestycji II półrocze 2023. Województwo pokrywa 50 % kosztów dokumentacji tj. 65274, 00 zł, oraz pokryje 50 % kosztów budowy.
Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny	Zadanie Powiatu- jest to pomoc finansowa dla powiatu
Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	Zadanie Powiatu- jest to pomoc finansowa dla powiatu
Przebudowa ul. Kowalińskiego i Listowskiego	Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie w wysokości 4 713 900,00 zł co stanowi 95 % inwestycji. Jest wykonane PFU i ogłoszony przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” planowany termin zakończenia pierwsze półrocze 2024.
Przebudowa ul. Drzewieckiego	Trwają prace projektowe. Planowany termin ogłoszenia przetargu II półrocze 2023.
Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	Wykonywana jest aktualizacja projektu budowlanego po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie.
Przebudowa ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach	Jest w trakcie realizacji , planowane zakończenie marzec 2023 r.
Przebudowa ul. Zielonej w Jelczu-Laskowicach	Posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Po zakończeniu budowy ul. Tymienieckiego rozpoczną się roboty na ul. Zielonej.
Remont drogi gminnej – ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 526 827,50 zł. Obecnie trwają prace na ul. Belgijskiej , planowane zakończenie III kw. br.
Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	Zadanie w trakcie realizacji – przedłużenie ul. Sowiej planowany termin zakończenia – II kw. 2023 roku.
Przebudowa ul. Piastowskiej i Partyzantów	Przekazano plac budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania III kw. br.
Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży	Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 187 567,00 zł . Jest wybrany wykonawca, zgodnie z umową roboty powinny być zakończone do 23.05.2023 r przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Przebudowa szkoły w Miłoszycach stary budynek	Trwają prace wewnątrz budynku. Planowany termin zakończenia I kw. 2023 r.
Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Roboty zastały zakończone , trwają odbiory, jest ogłoszony przetarg na wyposażenie obiektu.
Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	Trwają prace – jest to końcowy etap prac, a zakończenie planowane jest w I kw. br.
Rozbudowa szkoły na osiedlu Laskowice	Jest wykonana dokumentacja i Gmina ma pozwolenie na budowę, obecnie przygotowywane są materiały do ogłoszenia w marcu przetargu na realizację tego zadania. Planowany termin zakończenia zadania to 2025 rok
Zagospodarowanie centrum miasta- Park Miejski	Jest wykonana dokumentacja i pozwolenia na budowę górki saneczkowej, obecnie jest opracowywana koncepcja ścieżek, w marcu zostanie zleczone opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń. Planowane rozpoczęcie robót IV kw. 2023 br.
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Jest opracowana koncepcja budynku toalet, natrysku i przebieralni. W marcu zostanie zleczone wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, a następnie ogłoszony przetarg na realizację. Planowany okres realizacji do końca pierwszego półrocza 2024
Budowa kortu tenisowego	Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia 30.04.2023r
Oświetlenie dróg osiedle Jelcz	Jest wykonany projekt – planowana realizacja II półrocze 2023
E- usługi	Zadanie dofinansowane w kwocie 1 409 462,70 zł. jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia I półrocze br.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza