

**Informacja dotycząca stanu przygotowań inwestycji do realizacji w 2019 roku**

LP	Nazwa zadania	Plan wydatków (w zł)	Stopień realizacji
1	Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 900 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020;</li> <li>• W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawców robót budowlanych;</li> <li>• Planowany termin zakończenia zadania IV kw. br.</li> </ul>
2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	1 463 849	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020;</li> <li>• Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Lider) oraz Gminą Wrocław i Gminą Czernica;</li> <li>• Zadanie w trakcie realizacji w formule <i>zaprojektuj i wybuduj</i>;</li> <li>• Planowany termin zakończenia zadania III/IV kw. br.</li> </ul>
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)	680 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego;</li> <li>• Na podstawie porozumienia zadanie realizowane wspólnie z DSDiK;</li> <li>• Trwają prace projektowe;</li> <li>• Realizacja zadania planowana w br.</li> </ul>
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w Minkowicach Oławskich	360 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie porozumienia zadanie realizowane wspólnie z PZD w Oławie;</li> <li>• Zadanie w trakcie realizacji zadania.</li> </ul>
5	BO-2019 - wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD "ZGODA"	24 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowany termin wykonania utwardzenia drogi III/IV kw. br.</li> </ul>
6	Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	15 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakończono realizację zadania.</li> </ul>
7	Budowa ul. Stalowej na osiedlu Jelcz	150 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trwają prace projektowe -planowany termin uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych II kw. br.</li> <li>• Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane III/IV kw. br.</li> </ul>
8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożono wnioski o dotacje na realizację zadań rekultywacyjnych ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 r.;</li> <li>• Wykonano projekt przebudowy drogi w Chwałowicach (ul. Szkolnej), planowany termin realizacji zadania do końca br.;</li> <li>• Zlecono wykonanie aktualizacji projektu przebudowy drogi w Grzędzinie</li> </ul>

			(ul. Kolonia) etap II - realizacja zadania w br. uwarunkowana uzyskaniem dotacji z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
9	Przebudowa dróg łącznik ul. Bożka z ul. Oławską	150 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie projektu - planowany termin wykonania dokumentacji II kw. br.</li> <li>• Planowany termin ogłoszenia przetargu III kw. br.</li> </ul>
10	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 120 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie etapu 1a - planowany termin rozpoczęcia robót II kw. br.</li> </ul>
11	Przebudowa ul. Majowej	490 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakończono roboty budowlane.</li> </ul>
12	Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	50 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie projektów dróg - planowany termin wykonania dokumentacji II kw. br.</li> </ul>
13	Przebudowa ul. Polnej w Wójcicach	50 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakończono roboty budowlane.</li> </ul>
14	Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	150 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie dróg dla rowerów w ramach RPO WD 2014-2020 - planowany termin złożenia wniosku II kw. br.;</li> <li>• Zlecono projekt przebudowy odcinka ul. Gimnazjalnej - planowany termin wykonania dokumentacji II kw. br.;</li> <li>• Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy ul. Treski;</li> <li>• Termin realizacji uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie.</li> </ul>
15	Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej	50 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonano koncepcję przebudowy ul. Tymienieckiego;</li> <li>• Trwają prace projektowe dla zadania przebudowy ul. Zielonej - planowany termin wykonania dokumentacji II kw. br.</li> </ul>
16	Przebudowa mostka na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina	65 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót II kw. br.</li> </ul>
17	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	80 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowywano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD 2014-2020 - planowany termin złożenia wniosku II kw. br.;</li> <li>• Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania w zakresie budowy Park&amp;Ride, Bike&amp;Ride oraz dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice;</li> <li>• Termin realizacji uzależniony jest od rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie.</li> </ul>
18	BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach	80 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej;</li> <li>• Realizacja zadania zaplanowana do końca br.</li> </ul>
19	Budowa monitoringu na terenie miasta	80 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W ramach zadania sukcesywnie zaplanowano rozbudowę monitoringu</li> </ul>

			miejskiego - zadanie wieloletnie.
20	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	760 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia IV kw. br.</li> </ul>
21	Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	20 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia III kw. br.</li> </ul>
22	Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	450 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia III kw. br.</li> </ul>
23	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	300 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020;</li> <li>• Zlecono wykonanie dokumentacji w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w starej części szkoły w Miłoszycach, planowany termin wykonania robót III kw. br.</li> </ul>
24	Budowa windy w UMIG	20 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.</li> </ul>
25	Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu	750 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, planowany termin realizacji zadania do końca br.</li> </ul>
26	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 500 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trwają prace projektowe, planowany termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę II kw. br.;</li> <li>• Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych - III kw. br.</li> </ul>
27	Modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2	60 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawców na dostawę i montaż piłkochwyłów oraz siatek do bramek - planowany termin realizacji zadania II/III kw. br.</li> </ul>
28	Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	50 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trwają prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska trawiastego w celu zachowania trwałości inwestycji.</li> </ul>
29	Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	100 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD 2014-2020 - planowany termin złożenia wniosku II kw. br.;</li> <li>• Wykonano koncepcję budowy obiektu oraz program funkcjonalno-użytkowy.</li> </ul>
30	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim	1 000 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO WD 2014-2020, prognozowany termin ogłoszenia naboru II kw. br.;</li> <li>• Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach etapu 1a, planowany termin rozpoczęcia II kw. br.;</li> <li>• Zadanie realizowane łącznie z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim.</li> </ul>
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	6 000 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trwają roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej - etap I i II, planowany termin zakończenia II kw. br.;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podpisano umowę z Wykonawcą robót w ramach etapu III;</li> <li>• Termin realizacji w latach 2019 – 2020.</li> </ul>
32	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie oświetlenia Otwartej Strefy Aktywności na terenie Parku Miejskiego;</li> <li>• Planowany termin realizacji II/III kw. br.</li> </ul>
33	BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej	192 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej;</li> <li>• Planowany termin realizacji III/IV kw. br.</li> </ul>
34	BO-2019 Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA"	200 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej;</li> <li>• Planowany termin realizacji zadania III/IV kw. br.</li> </ul>
35	BO-2019 Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Grędzinie	100 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej;</li> <li>• Planowany termin realizacji zadania III/IV kw. br.</li> </ul>
36	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	100 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie rekomendowane do dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu <i>Razem bezpieczniej</i> na rok 2019;</li> <li>• Gmina posiada dokumentację projektową;</li> <li>• Planowany termin realizacji zadania III/IV kw. br.</li> </ul>
37	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gmina posiada projekty budowlane;</li> <li>• Zadanie wieloletnie - kontynuacja budowy oświetlenia solarnego w br.;</li> <li>• Planowany termin wyłonienia Wykonawcy w procedurze zamówień publicznej III kw. br.</li> </ul>
38	Utwardzenie targowiska	50 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonano dokumentację projektową, trwa procedura uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.</li> </ul>
39	Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	100 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II kw. br.</li> </ul>
40	Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego	60 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowane wyłonienie Wykonawcy ogrodzenia II kw. br.;</li> <li>• Planowany termin realizacji II/IV kw. br.</li> </ul>
41	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	150 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowane wyłonienie Wykonawcy oświetlenia na terenie ośrodka II kw. br.;</li> <li>• Planowany termin realizacji II/IV kw. br.</li> </ul>

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko  
Zastępca Burmistrza